

CRONOGRAMA FÍSICO	Fls.: 01
Licitação: Tomada de Preços Nº 526/06 Obra: Reforma do prédio da SR DNIT/RN em Mossoró LOCAL: Sede da Unidade Local do DNIT/RN em Mossoró	

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.0	Serviços Preliminares	100%			
2.0	Demolições e Retiradas	100%			
3.0	Guarita	25%	75%		
4.0	Apartamento de Hóspede	10%	10%	40%	40%
5.0	Caixa d'água				100%
6.0	Administração	20%	70%	10%	
7.0	Anexo Externo	20%	20%	30%	30%
8.0	Corredor Externo	20%	20%	30%	30%
9.0	Área de Estacionamento	20%	20%	30%	30%
10.0	Portão de Entrada	100%			
11.0	Cobertura	50%	50%		

CRONOGRAMA FÍSICO	Fls.: 02
Licitação: Tomada de Preços Nº 526/06 Obra: Reforma do prédio da SR DNIT/RN em Macaíba LOCAL: Sede da Unidade Local do DNIT/RN em Macaíba	

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.0	Serviços Preliminares	100%			
2.0	Demolições e Retiradas	100%			
3.0	Recuperação Estrutural de Paredes e Muros Existentes			25%	75%
4.0	Alvenaria do Muro	10%	10%	40%	40%
5.0	Esquadrias		10%	70%	20%
6.0	Cobertura	50%	50%		
7.0	Instalações Elétricas	10%	30%	30%	30%
8.0	Instalações Hidrossanitárias	40%	30%	30%	

9.0	Revestimento		40%	40%	20%
10.0	Pintura				100%
11.0	Diversos		10%	40%	50%

CRONOGRAMA FÍSICO		Fls.: 03			
Licitação: Tomada de Preços Nº 526/06					
Obra: Reforma do prédio da SR DNIT/RN em Currais Novos					
LOCAL: Sede da Unidade Local do DNIT/RN em Currais Novos					

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.0	Serviços Preliminares	100%			
2.0	Portão de Entrada	100%			
3.0	Muro			25%	75%
4.0	Caixa d'água				100%
5.0	Depósito	10%	30%	30%	30%
6.0	Administração	20%	60%	10%	10%
7.0	Apartamento de Hóspedes 01	10%	30%	30%	30%
8.0	Apartamento de Hóspedes 02	10%	30%	30%	30%
9.0	Casa Funcional 03	10%	30%	30%	30%
10.0	Casa Funcional 05	10%	30%	30%	30%

CRONOGRAMA FÍSICO		Fls.: 04			
Licitação: Tomada de Preços Nº 526/06					
Obra: Reforma do prédio sede da SR DNIT/RN					
LOCAL: Sede da SR DNIT/RN em Natal					

ITEM	SERVIÇO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.0	Serviços Preliminares	100%			
2.0	Demolições e Retiradas	100%			
3.0	Estrutura	100%			

4.0	Alvenaria/argamassa	100%			
5.0	Esquadrias	10%	40%	30%	20%
6.0	Cobertura	50%	50%		
7.0	Instalações Elétricas	20%	40%	40%	
8.0	Instalações Hidrossanitárias	40%	30%	30%	
9.0	Revestimento		40%	40%	20%
10.0	Pintura				100%
11.0	Diversos		10%	40%	50%